



NPLW bijeenkomst 3 juni 2026




Jaspert Verplanke

Pioneer ervaringen Proeftuin aardgasvrij 2016-2026 Purmerend




Proeftuin Gasvrij

Overwhere zuid



Proeftuin Gasvrij

Overwhere zuid



Resultaten Proeftuin Gasvrij


Woningen- en kookgas vrij



In 2016 uitgangspunt: 1268 woningen gasvrij (huur- en koop)	Eindresultaat 1080 woningen gasvrij
✓ Pilot gasvrij planning 96 woningen	✓ 88 woningen (8 gasklevers)
✓ Blok-1 in planning 130 woningen	✓ 119 woningen (30 gasklevers)
✓ Blok-2 in planning 248 woningen	✓ 234 woningen (14 gasklevers)
✓ Blok-3 in planning 155 woningen (25 woningen geen budget)	✓ 122 woningen (4 gasklevers)
✓ Blok-4 in planning 103 woningen (0 uitgevoerd geen budget)	✓ Totaal 128 woningen niet uitgevoerd
✓ Kookgas vrij in planning 521 woningen	✓ 517 uitgevoerd (4 gasklevers)

Proeftuin Gasvrij

Staan weer waar we begonnen



Partners proeftuin Gasvrij

Overwhere zuid



Partners zijn gemeente Purmerend, Woningcorporatie Intermaris, SVP en Liander



Lessons learned

Sociaal

- ✓ Luister goed naar bewoners en win vertrouwen door volledige ontzorging.
- ✓ Fysiek aanwezig zijn in omgeving waar wordt gewerkt (Proeftuin Gasvrij woning)
- ✓ Plaats de eigenaar-bewoner centraal: hij of zij beslist, niet de overheid
- ✓ Omdat 'dwang' niet kan => meer tijd om bewoners te overtuigen en relatie aan te gaan













Lessons learned

Techniek

- ✓ Er is geen standaard oplossing: one size doesn't fit all
- ✓ Voortschrijdend inzicht in aanpak en uitvoering
- ✓ Inplannen van het werk met verschillende partijen
- ✓ Blijf flexibel in technische oplossingen: Onder fundering, onder de dakgoot en stijgleidingen







Drie types aansluiting: Stijgleiding | Pukkelvariant | Gootvariant





Stijgleidingvariant

Gootvariant





Pukkelvariant

Lessons learned

Wetgevend

De subsidie spaghetti:

- ✓ Aanvang proeftuin losse subsidies en niet stapelbaar
- ✓ Volhardend met ministerie in gesprek blijven samen met Rotterdam
- ✓ Stapeling is dus wel mogelijk ISDE/NIP .. SAH.. WIS
- ✓ Ontzorging van bewoners voor subsidie aanvraag is een succesfactor
- ✓ Is wél een intensief maar zorgt ook voor draagvlak
- ✓ Wetgeving nieuwbouw loopt achter



Ooster- en Westerveen

Gespikkeld bezit huur- en koopappartementen

Proeftuin na Blok-3 afgerond

- 2025: twee flats 412 appartementen
- Alleen nog kookgas vrij maken
- Gestart 2024 klaar half 2026

Tot zover de cijfers










Onze lesson's learned

Hoe nu verder?





Purmerend



Vragen?

